



COMUNA DRĂGUȘENI
CONSILIUL LOCAL DRĂGUȘENI
Sat Drăgușeni, com. Drăgușeni, jud. Iași
Tel./fax : 0232 – 256.620

HOTĂRÂREA nr.54

privind încheierea actului adițional de aprobare a prelungirii duratei de execuție a
Contractului de lucrări nr. 4620 din 17.12.2018

Consiliul Local Drăgușeni, județul Iași;

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre nr. 4524 din 12.11.2020 inițiat și susținut prin referatul de aprobare nr. 4523 din 12.11.2020 al primarului comunei Drăgușeni;
- Contractul de finanțare încheiat de U.A.T. Comuna Drăgușeni la nr.3925/ 19.12.2017 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației la nr.3803/ 06.12.2017 3925;
- Documentația de atribuire a contractului de lucrări având ca obiect „*Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași*”;
- Contractul de lucrări nr. 4620/17.12.2018 având ca obiect „*Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași*”;
- adresa S.C. LUCIMAR S.R.L. nr.477/23.09.2020, înregistrată la sediul achizitorului sub nr. 3789/23.09.2020 prin care solicită „*prelungirea duratei de execuție cu 4 luni având în vedere condițiile de lucru simultan la DJ 246 cu lucrarea „Modernizare drum județean DJ 246 lim. Jud. Vaslui – Tufeștii de Sus – Scânteia – intersecție DJ 248 – Șcheia – Drăgușeni – Ipatele – Țibănești, km 20+450-56+506, Autorizația de construcție nr. 93/24.06.2019 eliberată de Consiliul Județean Iași, început la data de 02.10.2019 având ca termen de execuție 18 luni și nerecepționată încă. Menționăm că pe durata lucrărilor la DJ246 nu s-a putut lucra și la sistemul de apă, canal, subtraversări de drum, probe de etanșeitate , bransamente și racorduri.*”;
- raportul de specialitate nr.4333 din 30.10.2020;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Drăgușeni;
- faptul că lucrările de construcție la obiectivul de investiție având ca obiect, „*Modernizare drum județean DJ 246 lim. Jud. Vaslui – Tufeștii de Sus – Scânteia – intersecție DJ 248 – Șcheia – Drăgușeni – Ipatele – Țibănești*” au fost recepționate la data de 12 octombrie 2020, după cum rezultă de pe pagina de facebook a Consiliului Județean Iași (<https://www.facebook.com/pg/Consiliul.Județean.Iași/posts/>);

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (1), (3) și ale art. 196 alin.(1) litera a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea unui **act adițional** la **Contractul de lucrări nr. 4620/17.12.2018**, încheiat de UAT Comuna Drăgușeni cu Asocieria SC LUCIMAR SRL – SC CASREP SRL – SC STEFEMI CONSTRUCT SRL – SC CONALID SRL, având ca obiect prelungirea duratei de execuție a acestuia cu **3 (trei) luni de zile**, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește dl Ciobotaru Viorel-Primarul comunei Drăgușeni.

Art.3. Secretarul general al comunei Drăgușeni va comunica o copie a prezentei hotărâri Instituției Prefectului Județului Iași pentru exercitarea controlului de legalitate, Primarului comunei Dăgușeni și celor interesați prin afișare pe site-ul www.comunadrăgușeni.ro.

Astăzi, 20.11.2020

Președinte de ședință,
Consilier local,
Ciobotaru Vasile

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi "pentru", 0 "împotriva" și 0 "abțineri"

Contrasemnează,
Secretar general,
Prisăcaru Viorela Adina





U.A.T. COMUNA DRĂGUȘENI
JUDEȚUL IAȘI

Adresa: Comuna Drăgușeni, sat Drăgușeni,
Cod poștal: 707478
Tel.: +40 232 256 620; Fax: +40 232 256620
C.I.F. 16449937
E-mail: secretariat@comunadrăgușeni.ro

Anexa nr. 1 la hotărârea nr. 54 din 20.11.2020

ACT ADIȚIONAL
LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI NR. 4620/17.12.2018

Preambul

Având în vedere:

- H.C.L. Drăgușeni nr. ___/___ .2020 privind aprobarea încheierii unui act adițional la **Contractul de lucrări nr.46/17.12.2018**;

- **Contractul de finanțare nr. 3925/19.12.2017**, încheiat de către U.A.T. Comuna Drăgușeni cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;

- Documentația de atribuire a contractului de lucrări având ca obiect „**Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași**”;

- **Contractul de lucrări nr. 4620/17.12.2018**, încheiat de către U.A.T. Comuna Drăgușeni cu ASOCIEREA SC LUCIMAR SRL – SC CASREP SRL – SC STEFEMI CONSTRUCT SRL – SC CONALID SRL, prin lider S.C. LUCIMAR S.R.L. și având ca obiect „**Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași**”

- **Adresa S.C. LUCIMAR S.R.L. nr.477/23.09.2020**, înregistrată la sediul achizitorului sub nr. **3789/23.09.2020** prin care solicită „**prelungirea duratei de execuție cu 4 luni având în vedere condițiile de lucru simultan la DJ246 cu lucrarea „Modernizare drum județean DJ 246 lim. Jud. Vaslui – Tufeștii de Sus – Scânteia – intersecție DJ 248 – Șcheia – Drăgușeni – Ipatele – Țibănești, km 20+450-56+506, Autorizația de construcție nr. 93/24.06.2019 eliberată de Consiliul Județean Iași, început la data de 02.10.2019 având ca termen de execuție 18 luni și nerecepționată încă. Menționăm că pe durata lucrărilor la DJ246 nu s-a putut lucra și la sistemul de apă, canal, subtraversări de drum, probe de etanșeitate, branșamente și racorduri.**”;

- faptul că lucrările de construcție la obiectivul de investiție având ca obiect „**Modernizare drum județean DJ 246 lim. Jud. Vaslui – Tufeștii de Sus – Scânteia – intersecție DJ 248 – Șcheia – Drăgușeni – Ipatele – Țibănești**” au fost recepționate la data de 12 octombrie 2020, după cum rezultă de pe pagina de facebook a Consiliului Județean Iași (<https://www.facebook.com/pg/Consiliul.Judetean.Iasi/posts/>);

- **Art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru**;

- **Instrucțiunea Ministerului Finanțelor Publice – ANAP nr. 3/08.08.2017 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale**;

I. Părțile contractante

1.1. U.A.T. COMUNA DRĂGUȘENI, cu sediul în localitatea Drăgușeni, str. Principală, județul Iași, cod poștal 707478, e-mail: secretariat@comunadrăgușeni.ro, având certificat de

înregistrare fiscală 16449937 și cont nr. RO78TREZ24A510103710130X, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, reprezentată legal prin Primar – dl. Viorel CIOBOTARU, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte,

și

1.2.ASOCIEREA SC LUCIMAR SRL – SC CASREP SRL – SC STEFEMI CONSTRUCT SRL – SC CONALID SRL, prin lider **S.C. LUCIMAR S.R.L.**, cu sediul în Iași, B-dul Chimiei, nr. 85B, județ Iași, telefon/fax +40 232 247 725, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub numărul J22/302/1996, având cod fiscal RO8177300 și cont nr. RO35TREZ4065069XXX003892, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, reprezentată legal prin dl. Traian VATAVU, având funcția de Administrator, în calitate de **EXECUTANT**, pe de altă parte,

Au convenit, de comun acord, următoarele:

Art.1., Durata de execuție a **Contractului de lucrări nr. 4620/17.12.2018** se prelungește cinci luni, începând cu data semnării prezentului act adițional.”

Art.2. Executantul se obligă să prelungească durata garanției de bună execuție a **Contractului de lucrări nr. 4620/17.12.2018** cu trei luni, reprezentând prelungirea duratei de execuție a contractului.

Art.3. Restul clauzelor rămân neschimbate și obligatorii pentru părțile contractante.

Părțile au înțeles să încheie azi, ____ .2020, prezentul **Act adițional** în 3 (trei) exemplare originale cu aceeași valoare juridică fiecare, din care două pentru achizitor și unul pentru executant, și face parte integrantă din **Contractul de lucrări nr. 4620/17.12.2018**, fiind semnat și stampilat de către părți pe fiecare pagină, producându-și efectele de la data semnării sale.

ACHIZITOR, **EXECUTANT,**
U.A.T. COMUNA DRĂGUȘENI, ASOCIEREA S.C. LUCIMAR S.R.L. - S.C.
CASREP S.R.L.-S.C.STEFEMI CONSTRUCT
S.R.L. – S.C. CONALID S.R.L.

Reprezentată legal prin Primar,

Reprezentată de S.C. LUCIMAR S.R.L.

Viorel CIOBOTARU

prin Administrator,
Traian VĂTAFU

Secretar general,
Viorica Adina PRISĂCARU

Departamentul financiar-contabil,
Mioara HURDUGAN

Departamentul de achiziții publice,
Raluca PLUGARU

Oficiul juridic,
Av. Ionuț Sebastian SIDOR

Președinte de ședință,
Consilier local,
Ciobotaru Vasile



Contrasemnează,
Secretar general,
Prisăcaru Viorica Adina

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi "pentru", 0 "împotriva" și 0 "abțineri"